

Probíhající práce na mostě 610 – 013

Dne 19.01.2012 proběhla betonáž horní nosné desky střední části mostu. V nejbližších dnech dojde k částečnému předepnutí konstrukce a po provedení injektáže předpínacích kabelů se provede postupná demontáž bednění a následná demontáž zkrúže - pomocné ocelové konstrukce mezi oběma podpěrami.

Prováděné práce jsou v souladu s harmonogramem stavby.

